



# UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC)

## DETERMINAZIONE SETTORE AGRARIO, TECNICO, TERRITORIO, AMBIENTE N. 267 DEL 14/06/2023

### OGGETTO:

**PROGRAMMA INTERREG V - A ITA-CH. PROGETTO SHARESALMO, LAVORI DI DEFRAMMENTAZIONE DEL FIUME SESIA IN COMUNE DI VARALLO. CUP G44G18000210005 - CIG 8604872502. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SALDO ALLA DITTA DE GIULIANI S.R.L. DI BORGOMANERO (NO).**

L' anno duemilaventitre il giorno quattordici del mese di giugno,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli atti con cui vengono nominati i responsabili dei servizi;

**RICHIAMATA** la propria determinazione del Settore Agrario Tecnico Territorio Ambiente n.17 in data 25/01/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di deframmentazione del Fiume Sesia in Comune di Varallo ( CUP. G44G18000210005 – CIG. 8604872502)” nell’importo complessivo di € 524.300,00;

**RICHIAMATA** la propria Determinazione n. 18 in data 25.01.2021, con la quale è stato approvato il bando di gara mediante procedura aperta ai sensi dell’Art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. ed i., per l’indizione dell’appalto per l’affidamento dei lavori sulla base del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’Art. 95, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. ed i.;

**VISTA** la Determinazione dei Servizi di Staff n. 10 in data 23.03.2021 con la quale la gara di appalto è stata aggiudicata definitivamente alla Ditta DE GIULIANI S.R.L. con sede in Borgomanero (NO), Viale Guglielmo Marconi, n. 56 (P.I. 00540290038), per l’importo netto contrattuale di € 385.522,34.= (oneri della sicurezza compresi e IVA esclusa);

**RICHIAMATA** la propria Determinazione n.101 in data 08/04/2021, con la quale è stato assunto regolare impegno di spesa a favore della Ditta DE GIULIANI S.R.L. con sede in Borgomanero (NO), Viale Guglielmo Marconi, n. 56 (P.I. 00540290038), per una spesa complessiva pari ad Euro 470.337,26.= al Cap. 2150 del PEG 2021 “Interreg V Italia Svizzera – Progetto SHARESALMO”;

**VISTO** il contratto Rep.n.166 in data 22/06/2021, con il quale è stato sottoscritto con la Ditta aggiudicataria l'affidamento dei lavori in oggetto alla ditta come sopra indicata per l'importo netto di €.385.522,34.=.esclusa IVA;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori in data 03/08/2021, depositato agli atti;

**VISTA E RICHIAMATA** la propria Determinazione n. 375 in data 19.11.2021, con la quale è stato approvato il primo Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 26/10/2021, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Stefano Molinari, nell'importo netto di €.55.130,25.= ed il Certificato di Pagamento n.1 e liquidata alla Ditta De Giuliani s.r.l. la fattura n. n.67PA in data 17/11/2021, pervenuta agli atti il 18/11/2021 prot.n.11202/IV.2, nell'importo netto di €.54.800,00.= oltre all'IVA;

**VISTA E RICHIAMATA** la propria Determinazione n. 140 in data 03.06.2022, con la quale è stato approvato il secondo Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 28.03.2022, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Stefano Molinari, nell'importo netto di €.239.568,97.= ed il Certificato di Pagamento n.2 e liquidata alla Ditta De Giuliani s.r.l. la fattura n. n.19PA in data 15.04.2022, pervenuta agli atti il 20.04.2022 prot.n.3324/IV.2, nell'importo netto di €.183.500,00.= oltre all'IVA;

**VISTA E RICHIAMATA** la propria Determinazione n. 140 in data 03.06.2022, con la quale è stato approvato il terzo Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 10.07.2022, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Stefano Molinari, nell'importo netto di €.371.888,54.= ed il Certificato di Pagamento n.3 dal quale risulta un credito a favore dell'Impresa De Giuliani s.r.l. pari a €.131.700,00.= oltre all'IVA e liquidato alla Ditta l'importo complessivo di € 160.674,00.=;

**VISTA E RICHIAMATA** la propria Determinazione n. 362 in data 19.10.2022, con la quale è stata approvata la perizia di Variante suppletiva dell'importo di € 445.684,12.= e ridefinito il nuovo quadro economico:

Importo lavori:

intervento Discontinuità A €.209.644,60

intervento Discontinuità B €.200.886,71

Discontinuità A - *opere in variante* €. 15.129,35

Discontinuità B - *opere in variante* €. 20.023,46

**Totale lavorazioni** €.**445.684,12**

Di cui oneri per la sicurezza €. 8.199,09

Importo lavori a base d'asta €.437.485,03

A dedurre ribasso d'asta del 6,216% €. 27.194,07

Importo netto lavori	€.410.290,96
Oneri per la sicurezza	€. 8.199,09
<b>TOTALE in appalto</b>	<b>€.418.490,05</b>
Somme a Disposizione	
IVA 22% sui lavori	€. 92.067,81
Acquisizione aree, lavori in economia e imprevisti	€. /
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 7.059,61
Spese per verifica preventiva dei progetti, indennità RUP e collaboratori, spese indizione gara d'appalto, pubblicazioni e varie	€. 6.674,52
Recupero della fauna ittica per le operazioni di cantiere	€. /
Avanzo d'amministrazione	€. 8,01
Totale somme a disposizione	€.105.809,95
	-----
<b>Importo complessivo di progetto</b>	<b>€.524.300,00</b>

**VISTO** L'ATTO DI SOTTOMISSIONE sottoscritto in data 01.08.2022;

**VISTO E RICHIAMATO** il Decreto del Segretario n. 1 in data 20.01.2023, con il quale, ai sensi dell'art. 31 del D .Lgvo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, il dott. Vanzetti Alessandro dipendente di questo ente inquadrato in categoria D quale Responsabile Unico del Procedimento del progetto "SHARESALMO - ID 599030" finanziato dal Programma di Cooperazione Europea 2014-2020 Interreg V Italia- Svizzera per un importo complessivo di €. 560.375,00;

**VISTA E RICHIAMATA** la propria Determinazione n. 127 in data 28.03.2023, con la quale è stato approvato il quarto Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 20.01.2023, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Stefano Molinari, nell'importo netto di €.410.644,41.= ed il Certificato di Pagamento n.4 dal quale risulta un credito a favore dell'Impresa De Giuliani s.r.l. pari a €.38.500,00.= oltre all'IVA e liquidato alla Ditta l'importo complessivo di € 46.970,00.=;

**VISTO** che il D.L. Dott. Ing. Stefano Molinari ha presentato la documentazione relativa alla contabilità finale acquisita agli atti dell'Ente in data 02.05.2023, prot. n. 4906 (allegato 1) da cui risulta che:

- l'importo contrattuale complessivo dei lavori autorizzato è di euro 524.300,00.==;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'importo contrattuale finale dei lavori, rideterminato a seguito della perizia di Variante summenzionata, al netto del ribasso d'asta, ammonta a euro 418.490,05.==, a cui deducendo i pagamenti in acconto effettuati che ammontano a euro 408.500,00.= , resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice, di € 9.990,05.==, oltre all'I.V.A.;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

**ATTESO CHE**, per quanto sopra espresso, il credito esigibile della ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori in parola ammonta a € 9.990,05.=così determinati:

A) Importo netto del Conto finale redatto dal D.L. € 418.490,05

B) Per somme in acconto già erogate<sup>1</sup>:

Certificato N. 1 del 19.11.2021	€ 54.800,00
Certificato N. 2 del 03.06.2022	€ 183.500,00
Certificato N. 3 del 07.10.2022	€ 131.700,00
Certificato N. 4 del 28.03.2023	€ 38.500,00
Sommano	<u>€ 408.500,00</u>
Resta a credito liquido della ditta	€ 9.990,05

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere all'assestamento del quadro economico finale nell'importo di € 418.490,05.==, dell'opera come segue:

---

<sup>1</sup> Compresa l'eventuale anticipazione erogata

**A) Somme per lavori:**

1) importo lavori soggetti a ribasso .....	euro	445.684,12
2) costo per la sicurezza dei cantieri <sup>2</sup> .....	euro	8.199,09
Totale somme per lavori a base d'asta .....	euro	<u>437.485,03</u>
A dedurre ribasso d'asta 6,216%.....	euro	<u>27.194,07</u>
<u>Restano netti.....</u>	euro	<u>410.290,96</u>
<u>Oneri per la sicurezza .....</u>	euro	<u>8.199,09</u>
<u>Totale in appalto.....</u>	euro	<u>418.490,05</u>

**B) Somme a disposizione dell'amministrazione:**

1) Per lavori in economia .....	euro...../.....	
2) Rilievi accertamenti ed indagini.....	euro...../.....	
3) Allacciamenti a pubblici servizi.....	euro...../.....	
4) Imprevisti .....	euro...../.....	
5) Acquisizione di aree o immobili .....	euro...../.....	
6) Avanzo di amministrazione .....	euro	8,01
7) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico – amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici .....	euro	7.059,61
8) Spesa per verifica preventiva dei progetti Indennità RUP e collaboratori, spese indizione Gara di appalto, pubblicazioni varie	euro	6.674,52
9) Pubblicità e per opere artistiche .....	euro...../.....	

<sup>2</sup> Non soggetto a ribasso d'asta

10) IVA ed eventuali altre imposte .....	euro	92.067,81
Totale somme a disposizione .....	euro	105.809,95
	Totale complessivo euro	524.300,00

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**CONSIDERATO** che in data 13.06.2023 con nota prot. n. 7044/VI.5 è stata richiesta alla Ditta la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori come previsto dal D.M. n. 143/2021;

**VISTA** la nota acquisita agli atti in data 14.06.2023, prot. n. 7101/VI.5, da parte della Ditta Impresa Degiuliani S.r.l. con la quale comunicano che i predetti lavori non sono presenti nel portale Edilconnect della Cassa Edile per la verifica dell'incidenza sulla congruità della manodopera in quanto i lavori sono iniziati precedentemente alla data di entrata in vigore dell'obbligo di segnalazione previsto dal D.M. n. 143/2021 prevista per le denunce di inizio lavori a partire dal 01.11.2021;

**ACCERTATO** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

**VISTO** il D.Lgs. 118/2011;

**VISTO** il D.Lgs. 165/2001;

**VISTO** lo Statuto dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia;

**VISTO** il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;

**VISTO** il Regolamento di contabilità;

**D E T E R M I N A**

- 1) **CHE** la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI APPROVARE** la Contabilità Finale e le risultanze del Certificato di Collaudo dei Lavori di “deframmentazione del Fiume Sesia in Comune di Varallo ( CUP. G44G18000210005 – CIG. 8604872502) – programma di cooperazione territoriale Interreg V – A Italia – Svizzera 2014-2020 Progetto ID. 599030”, eseguiti dall’impresa De Giuliani S.r.l. di Borgomanero (NO), ammontanti a complessivi € 418.490,05.= al netto del ribasso d’asta;
- 3) **DI DARE ATTO CHE** il residuo credito dell’impresa rilevabile dalla documentazione relativa al Conto finale e al Certificato di Collaudo, al netto del ribasso d’asta, ammonta a € 9.990,05.=, deducendo i pagamenti in acconto già effettuati (pari a € 418.490,05.=), resta il residuo credito liquidabile dell’impresa appaltatrice, di € 9.990,05.=, oltre all’I.V.A.;
- 4) **DI DARE ATTO CHE** la somma residua a credito dell’impresa, come sopra determinata, di € 9.990,05.= più IVA al 22% per un totale di €12.187,86.= è già stata impegnata con la determina con cui è stato approvato/affidato il progetto esecutivo dei lavori in parola e precisamente:

<b>Intervento</b>		<b>Codice</b>	1353		
<b>Capitolo</b>	2150 PEG 2023	<b>Descrizione</b>	INTERREG V – A ITALIA – SVIZZERA – PROGETTO “SHARESALMO”		
<b>Articolo</b>		<b>Descrizione</b>			
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	8604872502	<b>CUP</b>	G44G18000210005
<b>Creditore</b>	IMPRESA DE GIULIANI S.R.L.				
<b>Rif. Pren.</b>		<b>Importo €</b>	<b>12.187,86</b>		
<b>Rif. Imp.</b>					
<b>Causale</b>	SHARESALMO INTERVENTO DEFRAMMENTAZIONE FIUME SESIA RATA SALDO LAVORI.				

- 6) **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 7) **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta il controllo contabile da parte del

Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;

- 8) **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 9) di dare atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 16.02.2023 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- 10) **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di Euro .12.187,86.= a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
IMPRESA DE GIULIANI S.R.L.	22PA	22.05.2023	12.187,86	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra

- 11) di dare atto che sull'impegno Cap. 2150 residua la somma di euro 0,00 a favore dell'Impresa De Giuliani s.r.l.;
- 12) **DI TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT73N0200845222000005408968)
- 13) **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 14) **DI PROVVEDERE** allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;
- 15) **DI ASSESTARE** il quadro economico finale dell'opera così come articolato in premessa;
- 16) **DI DISPORRE CHE:**
- a) vengano allegati alla presente la contabilità finale (allegato 1) e il certificato di regolare esecuzione (Allegato 2);
  - b) venga conservata presso l'ufficio del Responsabile Unico del Procedimento la restante documentazione;

- 17) **DI PRENDERE E DARE ATTO CHE** il Responsabile Unico del presente Procedimento è Dott. Arch. Alessandro Vanzetti a cui competerà l'adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento;
- 18) copia della presente determinazione sarà trasmessa:
- a) all'Ufficio Ragioneria per le azioni di competenza;
  - b) all'addetto dell'Ufficio Segreteria;
- 5) **RELATIVAMENTE** al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, non sussistono nei confronti del Responsabile del Servizio situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziali;
- 6) **IN BASE** alla Legge n. 15/05 e dal Decreto Legislativo n. 104/10 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte – al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71;

N.B.: Il ricorso al Presidente della Repubblica è escluso nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 104 del 2 luglio 2010 *“Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*; il provvedimento è ricorribile esclusivamente davanti al TAR nel termine di 30 giorni. Art. 120 Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) 1. *Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i connessi provvedimenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.*  
(omissis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SETTORE AGRARIO, TECNICO,  
TERRITORIO, AMBIENTE  
**Firmato Digitalmente**  
Dott. Arch. VANZETTI Alessandro



# UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA  
AI SENSI DEGLI ARTT. 147 BIS E 151, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000**

**DETERMINA SETTORE AGRARIO, TECNICO, TERRITORIO, AMBIENTE**

**N. 267 DEL 14/06/2023**

**OGGETTO: PROGRAMMA INTERREG V - A ITA-CH. PROGETTO SHARESALMO,  
LAVORI DI DEFRAMMENTAZIONE DEL FIUME SESIA IN COMUNE  
DI VARALLO. CUP G44G18000210005 - CIG 8604872502.  
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI  
REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SALDO  
ALLA DITTA DE GIULIANI S.R.L. DI BORGOMANERO (NO).**

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL, si appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata con il presente provvedimento.

Varallo, 21/06/2023

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Firmato digitalmente  
Daniela Brustio

# UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

## **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

**DETERMINA SETTORE AGRARIO, TECNICO, TERRITORIO,  
AMBIENTE**

**N. 267 DEL 14/06/2023**

**OGGETTO: PROGRAMMA INTERREG V - A ITA-CH. PROGETTO SHARESALMO,  
LAVORI DI DEFRAMMENTAZIONE DEL FIUME SESIA IN COMUNE DI VARALLO.  
CUP G44G18000210005 - CIG 8604872502. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA DI  
SALDO ALLA DITTA DE GIULIANI S.R.L.DI BORGOMANERO (NO).**

Si certifica che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale dell'Unione dal **22-giu-2023** e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al **07-lug-2023** come prescritto dall'art. 32 della Legge 69/2009.

Varallo, li 22-giu-2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato digitalmente  
**Alessandro Vanzetti**

# UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

**AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

**DETERMINA SETTORE AGRARIO, TECNICO, TERRITORIO,  
AMBIENTE**

**N. 267 DEL 14/06/2023**

**OGGETTO: PROGRAMMA INTERREG V - A ITA-CH. PROGETTO SHARESALMO,  
LAVORI DI DEFRAMMENTAZIONE DEL FIUME SESIA IN COMUNE DI VARALLO.  
CUP G44G18000210005 - CIG 8604872502. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE  
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA DI  
SALDO ALLA DITTA DE GIULIANI S.R.L. DI BORGOMANERO (NO).**

Si certifica che copia della determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune come prescritto dall'art. 32 della Legge 69/2009

**dal 22-giu-2023 al 07-lug-2023 - Numero registro 800**

**IL RESPONSABILE**

Firmato digitalmente

Alessandro Vanzetti

La presente è copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.