



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC)

DETERMINAZIONE SETTORE AGRARIO, TECNICO, TERRITORIO, AMBIENTE N. 191 DEL 31/07/2026

OGGETTO:

L.R. 13/97 - PIANO 2021 E 2024 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E IDRAULICO FORESTALE IN COMUNI VARI - CUP: G93H20000040001 – CIG: B67A633866 – APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L' anno duemilaventisei il giorno trentuno del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli atti di nomina dei Responsabili del Servizio;

PREMESSO:

- Che con Deliberazione di Giunta dell'Ente n° 69 del 19/06/2023, esecutiva a norma di Legge, recante oggetto "*L.R. 20.01.1997 N. 13 - ART.8. PIANO DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICO-FORESTALE. APPROVAZIONE REVISIONE PIANO PROGRAMMA 2021 (CONTRIBUTO 2020)*" è stato approvato il Piano Programma di manutenzione e sistemazione del territorio per l'anno 2021";
- Che con Deliberazione dell'Autorità d'ambito Egato 2 n° 983 del 18.10.2023, recante oggetto "*Presa d'atto ed approvazione degli aggiornamenti degli elenchi annuali interventi dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia relativi alle annualità di contributo 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Presa d'atto delle rendicontazioni di avvenuta spesa a saldo dei contributi di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 assegnati per le annualità di contributo 2017 e 2018. Erogazioni delle seconde tranches dei contributi 2017 e 2018 e conseguente erogazione della prima trancia del contributo 2021.*" Veniva approvata la revisione del programma di manutenzione e sistemazione del territorio per l'anno 2021;
- Che con Deliberazione di Giunta dell'Ente n° 112 del 14/12/2023, esecutiva a norma di Legge, recante oggetto "*L.R. 20.01.1997 N. 13 - ART.8. PIANO DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICO-FORESTALE. APPROVAZIONE REVISIONE PIANO PROGRAMMA 2024 (CONTRIBUTO 2023)*" è stato approvato il Piano Programma di manutenzione e sistemazione del territorio per l'anno 2024";

- Che con Deliberazione dell'Autorità d'ambito Egato 2 n° 1007 del 10.04.2024, recante oggetto *“Presa d'atto degli “Elenchi annuali degli interventi” del 2024 presentati dalle Unioni Montane, da eseguirsi con il contributo dell'annualità 2023, pari al 4 % del fatturato tariffario del servizio idrico integrato dell'anno 2022, da erogare alle Unioni Montane, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97. Ripartizione del contributo fra tutte le Unioni Montane con conseguente erogazione della prima trancia del contributo dell'annualità 2023 alle Unioni Montane Valle del Cervo - La Bürsch e Prealpi Biellesi. Erogazione prima trancia dell'annualità 2022 per l'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale”* veniva approvato il piano programma di manutenzione e sistemazione del territorio per l'anno 2024;
- che l'intervento in oggetto è inserito in parte all'interno del piano programma 2021 e in parte all'interno del piano programma 2024;
- Che con Decreto del Segretario 2 del 20/01/2024 e n. 1 del 17/01/2025, in riferimento ai lavori in oggetto veniva nominato Responsabile del Progetto il Dott. Arch. Alessandro Vanzetti;
- Che con Decreto del Segretario n. 3 del 28/03/2025, in riferimento ai “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E IDRAULICO FORESTALE IN COMUNI VARI - CUP: G93H20000040001” veniva costituito il gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la ripartizione degli incentivi per attività tecniche e con la quale veniva individuata la percentuale da versare ai sensi dell'art. 45 comma 5 del D.lgs 36/2023 e art. 7 del Regolamento per la ripartizione degli incentivi per attività tecniche;

VISTA la Determinazione dei Servizi di Staff dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia n. 7 del 04/03/2021 con la quale, a seguito di procedura di gara, veniva aggiudicato definitivamente allo Studio Geo Engineering di Torino (TO), l'incarico per la progettazione direzione e contabilità degli “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E IDRAULICO FORESTALE IN COMUNI VARI - CUP: G93H20000040001”;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 277 del 11/11/2024 di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto definitivo dei lavori in oggetto;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 60 del 21/03/2025 di presa d'atto del passaggio, del progetto consegnato dallo Studio tecnico incaricato, da progetto definitivo a progetto di fattibilità tecnica ed economica;

VISTO che con Deliberazione di Giunta n. 31 del 26/03/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

VISTO che con propria Determinazione del Responsabile del Servizio n. 74 del 08.04.2025 è stato approvato il progetto esecutivo degli “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E IDRAULICO FORESTALE IN COMUNI VARI - CUP: G93H20000040001”, redatto dallo Studio Geo Engineering srl di Torino, nell'importo complessivo di € 1.100.000,00.=, dei quali

€ 785.778,14.= quale imposto a base d'asta ed € 14.221,86.= quale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Agrario Tecnico Territorio Ambiente n. 75 del 10/04/2025 di questa Unione Montana, con la quale venivano approvati gli atti e veniva indetto l'avvio delle procedure tramite manifestazione d'interesse;

VISTO CHE in data 14/04/2025 è stato pubblicato un avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito della Stazione Appaltante, sulla BDNCP, sulla piattaforma di E-procurement Sintel finalizzato all'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata sopra specificata;

VISTO il Verbale di selezione operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. art. 50 comma 1 lett c) del D.Lgs. n. 36/2023 per l'espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo pari o superiore a 150.000 euro per l'affidamento "DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E IDRAULICO FORESTALE IN COMUNI VARI - CUP: G93H20000040001 – CIG: B67A633866", del 05/05/2025, dal quale risulta che entro il termine stabilito per la presentazione delle candidature da parte degli Operatori Economici, sono pervenute a mezzo Piattaforma di negoziazione telematica Sintel n. 76 manifestazioni di interesse conformi a quanto previsto nell'avviso pubblico, n. 8 manifestazioni di interesse non conformi;

DATO ATTO CHE si è ritenuto di invitare a partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori economici idonei, individuati a seguito di indagine di mercato, manifestazione d'interesse esperita in data 05.05.2025;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Agrario Tecnico Territorio Ambiente n. 90 del 12.05.2025 di questa Unione Montana, con la quale venivano approvati gli atti per l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;

VISTA E RICHIAMATA la propria Determinazione n. 122 in data 20.06.2025, con la quale i "INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E IDRAULICO FORESTALE IN COMUNI VARI - CUP: G93H20000040001 CIG: B67A633866", a seguito di espletamento della procedura, sono stati aggiudicati all' ATI composta dalla Ditta BERTINI S.R.L., con sede in Alagna Valsesia (VC), Loc. Miniere, n. 9 (P.I. 01906730021) in qualità di Capogruppo Mandataria e la Ditta DEFABIANI S.R.L., con sede in Varallo (VC), Via Al Sesia, n. 1 Fraz. Roccapietra (P.I. 02008510022), in qualità di Mandante, per un importo netto di contratto pari ad € 767.311,63.= (IVA esclusa e compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 14.221,86);

VISTO il contratto sottoscritto con il capogruppo mandatario dell'ATI Bertini srl e Defabiani srl in data 19.09.2025, rep. 258, verso un corrispettivo netto di € 767.311,63.= (oltre IVA di legge);

VISTO:

- L'avvio dei lavori al 01.09.2025 come da verbale di inizio dei lavori, agli atti dell'Ente.

- La Determinazione del Responsabile del Servizio n. 215 del 09/10/2025 con la quale veniva liquidata l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale al Raggruppamento temporaneo di imprese Bertini srl e Defabiani Srl, per l'importo di €. 153.462,33;
- La Determinazione del Responsabile del Servizio n. 232 del 30/10/2025 con la quale veniva approvato il Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 senza incremento complessivo dell'opera;
- La Determinazione del Responsabile del Servizio n. 233 del 31/10/2025 con la quale veniva approvato il primo stato di avanzamento lavori a tutto il 30/10/2025 per l'importo di euro 282.778,36.=, oltre all'IVA di legge dal quale risulta credito a favore della ditta l'importo di €. 224.808,00.=, dedotte le ritenute per infortuni pari al 0,5% ammontanti ad €. 1.413,89 e recupero anticipazione 20% pari ad €. 56.555,67, sulla scorta della documentazione presentata dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Progetto;
- Il Verbale di sospensione lavori n. 1 del 17/11/2025;
- Il Verbale di ripresa lavori n. 1 del 12/01/2026;
- Il Verbale di sospensione lavori n. 2 del 09/03/2026;
- Il Verbale di ripresa lavori n. 2 del 20/04/2026;
- La Determinazione del Responsabile del Servizio n. 104 del 24/04/2026 con la quale veniva approvato il secondo stato di avanzamento lavori a tutto il 20/04/2026 per l'importo di euro 543.204,93.=, oltre all'IVA di legge dal quale risulta credito a favore della ditta l'importo di €. €.207.039,00.=, dedotto il primo stato di avanzamento per €. 224.808,00, le ritenute per infortuni pari al 0,5% ammontanti ad €. 2.716,02 e recupero anticipazione 20% pari ad €. 108.640,99, sulla scorta della documentazione presentata dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Progetto;

VISTO che i lavori sopra richiamati sono terminati regolarmente in data 11/05/2026, come da certificazione agli atti;

VISTI gli atti di contabilità finale, predisposti in data 31/07/2026 dal Direttore dei Lavori;

VISTO che il Direttore dei Lavori ha presentato la documentazione relativa al Certificato di Regolare Esecuzione pervenuta del 31/07/2026, da cui risulta che:

- l'importo contrattuale complessivo dei lavori affidati è di euro 767.311,63 oltre IVA di Legge;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'importo totale dei lavori eseguiti a MISURA risulta pari al €. 767.161,84;
- resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice €. 181.852,51 oltre IVA di Legge.==;

- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CONSIDERATO che nel quadro riepilogativo dello stato finale dei lavori trasmesso dal direttore dei lavori risulta un errore relativo alla quota di anticipazione liquidata all'RTI indicata pari ad €. 153.426,33 in luogo a quella corretta pari ad €. 153.462,33;

CONSIDERATO di inserire all'interno del Certificato di pagamento l'importo corretto al fine della liquidazione della quota residua alle imprese aggiudicatrici;

ATTESO CHE, per quanto sopra espresso e dal Certificato di Pagamento n. 3 a firma del Responsabile del Progetto, il credito esigibile dell'RTI appaltatrice per l'esecuzione dei lavori in parola ammonta a €. 181.852,51.= oltre all'IVA di Legge compresi €. 3.835,81 quale ritenuta infortuni oltre IVA di Legge;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'assestamento del quadro economico finale dell'opera come segue:

A) Somme per lavori:

1) importo lavori	euro	753.052,04
2) oneri della Sicurezza	euro	14.109,80
Importo complessivo lavori	euro	767.161,84

B) Somme a disposizione dell'amministrazione:

1) I.V.A. 22% su lavori	euro	168.775,60
2) Spese tecniche progettazione D.L. e sicurezza	euro	42.683,10
3) oneri previdenziali 4% su 2)	euro	1.707,32
4) IVA spese tecniche	euro	9.765,89
5) Incentivi RUP	euro	16.000,00
6) Contributo anac	euro	410,00
7) Spese legali appalto iva compresa	euro	1.903,20
Totale somme a disposizione euro	euro	241.245,11
Totale complessivo	euro	<u>1.008.406,95</u>

RITENUTO di procedere in merito;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 e smi;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

VISTO lo Statuto dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;

VISTO il Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) **CHE** la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI APPROVARE** la Contabilità Finale, le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione e il quadro economico consuntivo degli "INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E IDRAULICO FORESTALE IN COMUNI VARI - CUP: G93H20000040001 CIG: B67A633866" eseguiti dall' ATI composta dalla Ditta BERTINI S.R.L., con sede in Alagna Valsesia (VC), Loc. Miniere, n. 9 (P.I. 01906730021) in qualità di Capogruppo Mandataria e la Ditta DEFABIANI S.R.L., con sede in Varallo (VC), Via Al Sesia, n. 1 Fraz. Roccapietra (P.I. 02008510022), in qualità di Mandante, ammontanti a complessivi € 767.161,84.= al netto dell'IVA di Legge dai quali risulta un credito residuo pari ad €. 181.852,51, oltre all'IVA di Legge, nel dettaglio
 - Per €. 143.841,30 al netto dell'IVA di Legge alla Ditta Bertini srl;
 - Per €. 38.011,21 al netto dell'IVA di Legge alla Ditta Defabiani srl;
- 3) **CHE** gli importo residui verranno liquidati a seguito di emissione di regolare fattura;
- 4) **CHE** l'importo relativo agli incentivi art. 45 verrà liquidato al responsabile del Procedimento e ai collaboratori con successivo atto prevedendo anche la quota di accantonamento;
- 5) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:
 - Alla Ditta;
 - Alla Direzione lavori;
 - Al Responsabile Unico di Progetto;
- 6) **DI PRENDERE E DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. è il Dott. Arch. Alessandro Vanzetti;
- 7) **RELATIVAMENTE** al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, non sussistono nei confronti del Responsabile del Servizio situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziali;

- 8) **IN BASE** alla Legge n. 15/05 e dal Decreto Legislativo n. 104/10 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte – al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/71;

N.B.: Il ricorso al Presidente della Repubblica è escluso nei casi previsti dall’art. 120 del D.Lgs. 104 del 2 luglio 2010 “*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”; il provvedimento è ricorribile esclusivamente davanti al TAR nel termine di 30 giorni. Art. 120 Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) *1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i connessi provvedimenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.*(omissis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE AGRARIO, TECNICO,
TERRITORIO, AMBIENTE

Dott. Arch. Vanzetti Alessandro

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*